

AVANCÉE DES TRAVAUX LIAISON VIGNEUX-DE-BRETAGNE - ROUANS

14 NOVEMBRE 2024

Données chantier

- Linéaire à réaliser : 7950 mètres
- Départ des travaux : 5 février 2024

Avancement au 14 novembre 2024 :

- Linéaire réalisé depuis le départ : 7950 mètres
- Avancement travaux : 100 %



PK 500 Marquage point kilométrique linéaire de la conduite
Tracé de la conduite à construire

Piste de travail :

- Avancement des pistes de travail
- Avancement des pistes de travail dans les 15 jours

Conduite AEP* en tranchée ouverte :

- Avancement des travaux de pose
- Avancement de pose dans les 15 jours


Conduite AEP* en travaux souterrains :

- Avancement travaux souterrains au jour de la réunion (en cours / terminé)

* AEP : adduction d'eau potable

Avec le concours de :

PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE
*Liberté
Égalité
Proximité*



atlantic'eau
service public de l'eau potable